DIAGRAMMA DI GANTT - DURATA PRESUNTA 100 GIORNI CONSECUTIVI (14 SETTIMANE)

ID	Lavorazioni	gg
1	**ALLESTIMENTO CANTIERI**	**3**
1,1	Cantiere Istituto CHIODO	
1,2	Cantiere Istituto EINAUDI CHIODO	
2	**DEMOLIZIONI DI TRAMEZZE ,PAVIMENTI E INTONACI**	**10**
2,1	Demolizione tramezzature CHIODO	
2,2	Demolizione pavimenti e sottofondi CHIODO	
2,3	Demolizione tramezzature EINAUDI CHIODO	
2,4	Demolizione pavimenti e sottofondi EINAUDI CHIODO	
3	**MIGLIORAMENTO SOLAI**	**13**
3,1	Realizzazione connessioni su travi e su muratura, posa rete e.s. CHIODO	
3,2	Getto calcestruzzo alleggerito su solai CHIODO	
3,3	Realizz. conn.ni su travi e su muratura, posa rete e.s. EINAUDI CHIODO	
3,4	Getto calcestruzzo alleggerito su solai EINAUDI CHIODO	
3,5	Doppio tavolato al soffitto EINAUDI CHIODO	
4	**MIGLIORAMENTO MURATURE**	**12**
4,1	Posa rete elettrosaldata murature CHIODO	
4,2	Getto intonaco armato murature CHIODO	
4,3	Iniezioni leganti CHIODO	
4,4	Posa rete elettrosaldata murature EINAUDI CHIODO	
4,5	Getto intonaco armato murature EINAUDI CHIODO	
5	**SOTTOFONDI E PAVIMENTI**	**19**
5,1	Realizzazione sottofondi CHIODO	
5,2	Posa pavimenti CHIODO	
5,3	Realizzazione sottofondi EINAUDI CHIODO	
5,4	Posa pavimenti EINAUDI CHIODO	



ID	Lavorazioni	gg
5	**SOTTOFONDI E PAVIMENTI**	
5,1	Realizzazione sottofondi CHIODO	
5,2	Posa pavimenti CHIODO	
5,3	Realizzazione sottofondi EINAUDI CHIODO	
5,4	Posa pavimenti EINAUDI CHIODO	
6	**RICOSTRUZIONE TRAMEZZATURE**	**6**
6,1	Tramezzature CHIODO	
6,2	Tramezzature EINAUDI CHIODO	
7	**INTONACI**	**15**
7,1	Intonaci CHIODO	
7,2	Intonaci EINAUDI CHIODO