

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: VIABILITA' - DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE **Proponente:** VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 27/03/2013

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA EX SS 330 IN LOCALITA' BOTTAGNA
**DITTA SICOP srl COD. CRED. 12733
CUP I47H04000030002 - CIG 3121488D5F
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA (varianti in corso d'opera ex art.132, codice appalti, d.l. vo 163/06)**

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.L. von. 165 del 30/03/2001;

Visto il D.L. vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento dei contratti e di contabilità della Provincia;

Dato atto:

- che RUP e D.L. dell'intervento in oggetto sono rispettivamente l'ing. Giotto Mancini e il geometra Matteo Ricci;
- che con D.D. Settore 6 n. 313 del 21.09.2011 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e le relative modalità di gara dei lavori di adeguamento sicurezza lungo la S.P. n. 330 di Buonviaggio in Località Bottagna in Comune di Vezzano Ligure;
- che, con D.D. Settore 6 n. 358 del 29.11.2011, è stato approvato il verbale di gara prot. n. 56959 del 19.10.11 e sono stati affidati, mediante procedura negoziata, i suddetti lavori alla ditta SICOP srl con sede in Rapallo (GE) che ha presentato un ribasso del 21,77% sull'importo a base di gara quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 64.509,33, oltre oneri di sicurezza ed IVA 21% per complessivi € 92.623,34;

Visto il Contratto di Rep. n.13494 in data 23/01/2012 con il quale l'Impresa SICOP srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sicurezza Ex SS 330 località Bottagna";

Considerato:

- che da sopralluoghi esperiti durante i lavori è emersa la possibilità/necessità, non prevedibile al momento dell'affidamento di apportare alcune modifiche non sostanziali alle iniziali previsioni, ma tali da condurre ad un sostanziale miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, considerata anche la finalità specifica del progetto, che è quella di adeguare in termini di sicurezza l'arteria stradale;

- che con perizia di variante redatta in data 18.02.13, ai sensi dell'art.132, c.3, II parte, D.L. vo n. 163/06, sono state apportate variazioni alle quantità delle lavorazioni inizialmente previste, effettuate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale, secondo quanto permesso dalla norma in parola, che recita "... essendo ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ...", e pertanto disposto un Verbale con Nuovo prezzo, regolarmente sottoscritto ed accettato dall'Impresa con atto di sottomissione prot .n. 9532 del 19.02.13, così come è stato regolarmente sottoscritto ed accettato l'atto di sottomissione relativo al progetto, e sono stati contestualmente redatti i nuovi elaborati progettuali di variante:

- ✓ Relazione tecnico illustrativa
- ✓ Computo metrico estimativo/quadro economico di raffronto
- ✓ Elenco prezzi unitari
- ✓ Verbale concordamento nuovi prezzi
- ✓ Schema di atto di sottomissione
- ✓ Schema NUOVO PANNELLO

Ritenuto che siano presenti i presupposti tecnico/amministrativi per l'approvazione della succitata variante;

Dato atto che il nuovo quadro economico della variante succitata è il seguente e comporta una diminuzione, rispetto a quello approvato con la D.D. Settore 6 n. 358/2011, pari ad € 9.277,55:

• lavori	€	56.841,93
• Costo del personale	€	10.124,89
• per oneri della sicurezza	€	1.914,00
• per Iva	€	<u>14.464,97</u>
• TOTALE	€	83.345,79

Considerato quindi, a fronte del nuovo q.e., di modificare gli impegni presi con la suddetta D.D. Settore 6 n. 358/2011;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art.151, c.4, D.L. vo n.267/00 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante del 18.02.13, ai sensi dell'art.132, c.3, D.L. vo n.163/06, con la quale vengono apportate alcune variazioni alle quantità delle lavorazioni inizialmente previste nel progetto approvato con D.D. n. 313/2011 e predisposto un nuovo prezzo, regolarmente sottoscritto ed accettato dall'Impresa SICOP S.r.l. con sede in Rapallo (GE), con atto di sottomissione del 19.02.13 prot. n. 9532 riguardante i **“LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA DELLA S.P. n. 330 DI BUONVIAGGIO IN LOCALITA' BOTTAGNA – COMUNE DI VEZZANO LIGURE”**;
2. di approvare il nuovo quadro economico che, tenuto conto delle variazioni di cui in premessa, risulta essere il seguente:

• per Lavori	€.	56.841,93
• Costo del personale	€.	10.124,89
• per oneri della sicurezza	€.	1.914,00
• per IVA	€.	14.464,97
• TOTALE	€.	83.345,79

3. di modificare le somme approvate con D.D. settore 6 n. 358/2011 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1. – MODIFICA COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- CAP. 20056 BIL. 2010 IMP. 1498/10 - Importo Variazione - € 9.277,55
- CAP. 20056 BIL. 2010 IMP. 1498/11 - Importo Variazione - € 21.721,66

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto e sarà pubblicata per 15 gg sul sito istituzionale/albo pretorio della Provincia.

Il Dirigente settore 4
Ing. Giotto Mancini